



**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JIMANI**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018**  
**(PERIODO ENERO / JUNIO)**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	LOS ESPARTILLOS	R.DS 300,000.00	R.DS 830,000.00	✓				
2. CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	EL CERRO	R.DS 150,000.00	R.DS 395,065.00	✓				
3. PROCESO DE LEGALIZACION DE JUNTA DE VECINOS.	JIMANÍ	R.DS 50,000.00	0	0	0	0	0	
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
<b>TOTAL</b>								

  
FIRMA ALCADÍA



11/06/2018  
FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO ENERO / DICIEMBRE**

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2015:**

<b>Estado de situación de las obras</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Porcentaje %</b>
Obras ejecutadas	<b>2</b>	<b>100</b>
Obras en proceso	<b>0</b>	<b>0</b>
Obras pendientes	<b>1</b>	
<b>TOTAL</b>		

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

<b>Fondo de Disponibilidad Financiera RDS</b>	<b>Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS</b>	<b>Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS</b>	<b>Porcentaje de ejecución %</b>
<b>500,000.00</b>	<b>1,225,065.00</b>		<b>245</b>

## COMITE DE SEGUIMIENTO DE OBRAS

### ACUSE DE RECIBO

A quien pueda interesar, Yo Nelina Trinidad en mi condición de Coordinadora, representante del comité de seguimiento de las obras de Presupuesto Participativo doy fe que hemos recibido por parte del Ayuntamiento Municipal de Jimaní de Jimaní la entrega de 1,600 metros lineales de contenes en el sector Los Espartillos y 790 mts lineal de contenes en el sector El Cerro del municipio de Jimaní.

El presente acuse de recibo esta hecho a partir de finalizada la supervisión y confirmación de las obras aprobada en el Presupuesto Participativo a ejecutarse en el periodo Enero/Diciembre del año 2018.

Atentamente,

  
**Licda. Nelina Trinidad**  
Ced.- 077-0003098-9

Coordinadora Comité Seguimiento de Obras P.P

14/06/2018

# LIC. PABLO INOCENCIO SANTANA DIAZ

Abogado-Notario

Matricula Numero 7054

Calle A. No. 11, Villa Armonía, Jimaní

Teléfono 809-890-4984

Jimaní, Provincia Independencia, Rep. Dom.



## CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CONTENES

**ENTRE:** De una parte: **JOSE RUBER CUEVAS**, dominicano, mayor de edad, Soltero, portador de la Cédula de Identidad Personal y Electoral No. No.077-0000017-2, domiciliado y residente en el Barrio las 50, en la casa Marcado con el No.19 del Municipio de Jimaní, Provincia Independencia, República Dominicana, quien para los fines del presente **Contrato** se denominará **LA PRIMERA PARTE O EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION**, o por su propio nombre; **y de la otra parte**, el señor **FERNANDO RAMON NOVAS SANTANA**, dominicano mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad Personal y Electoral No077-0003901-4, domiciliado y residente en la calle Sánchez No.1, del Municipio de Jimaní Provincia Independencia, República Dominicana quien en lo que sigue del presente **Contrato** se denominará **LA SEGUNDA PARTE O EL PROPIETARIO DE LA CONSTRUCCION, EN REPRESENTACION DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIMANI**, quienes de común **ACUERDO Y DE BUENA FE**.

## HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

**PRIMERO:** LA PRIMERA PARTE, o sea, **EL CONSTRUCTOR**, por medio del presente Contrato, se compromete a la Construcción Contenes, en el sector de los Espartillos del Municipio de Jimaní, un total de **1,660** Metros lineal, al costo de **RD\$500.00** pesos, y en el Sector el Cerro, un total de **790.13** Metros lineal al costo de **RD\$500.00** pesos.....

**SEGUNDO:** El costo de construcción de la Obra es la suma de **UN MILLON DOCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO (RD\$ 1,225,065.00)**, Suma esta que recibe la primera parte sin impedimento alguno y a su entera satisfacción.....

**TERCERO:** Las partes han acordado que los trabajos realizados serán pagado por cubicación según sean concluidos.....

**CUARTO:** Acuerdan las partes que si se presentan vicios de construcción por causa de un fenómeno natural el mismo será reparado por el propietario, y si es por culpa de la primera parte este se compromete a repararlo a todo costo.....

*Jose Ruber Cuevas*  
**JOSE RUBER CUEVAS**

Constructor

077-0000017-2

*Fernando Ramon Nova Santana*  
**FERNANDO RAMON NOVA SANTANA**

Alcalde Municipal



Yo, **LIC. PABLO INOCENCIO SANTANA DIAZ**, Abogado Notario-Publico, de los del Número del Municipio de Jimaní, **CERTIFICO Y DOY FE**, que las firmas que anteceden, fueron puestas en mi presencia, libre y voluntariamente por los señores comparecientes: **JOSE RUBER CUEVAS Y FERNANDO RAMON NOVAS SANTANA**, a quienes conozco como las mismas personas, manifestándome que son las mismas firmas que acostumbran a usar en todos los actos de sus vidas públicas y privadas, en todo lo cual **Doy Fe y Crédito** En el municipio de Jimaní, Provincia Independencia, República Dominicana, a los Doce (12) días del mes de **Junio** del año Dos Mil

**Crédito** En el municipio de Jimaní, Provincia Independencia, República Dominicana, a los Doce (12) días del mes de Junio del año Dos Mil Dieciocho (2018).

  
**LIC. PABLO INOCENCIO SANTANA DIAZ**

Abogado - Notario

